

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา ทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อม และ พลังงานแบบ บูรณาการอย่าง สมดุลและยั่งยืน	6	741,300.00	4	110,000.00	4	110,000.00	4	110,000.00	4	110,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดีตาม หลักธรรมาภิบาล และความมั่นคง	160	173,860,160.00	39	24,413,060.00	39	24,413,060.00	37	19,221,760.00	31	18,321,760.00
รวม	222	247,868,278.00	83	44,340,980.00	83	40,399,680.00	81	39,149,680.00	75	38,249,680.00

ผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองลาด ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติ งบประมาณ จำนวน 49 โครงการ สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	2	40,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว	9	445,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน	12	18,939,567
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน	0	0.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง	26	4,930,600
รวม	49	24,355,167

คิดเป็นร้อยละของโครงการที่สามารถนำมาตั้งงบประมาณ ได้ดังนี้

$$49 \times 100 = 59.03$$

รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตำบลหนองลาด มีดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง									
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการปลูกป่า ปล่อยพันธุ์ปลา	20,000	11,910	8,090	สป.	-	-	/	
2	โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	20,000	-	20000	สป.	/	-	-	
รวม 2 โครงการ		40,000	11,910	28,090					

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว									
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการกีฬาต้านยาเสพติด	90,000	90,000	-	สป.	-	-	/	
2	โครงการประเพณีแข่งเรือยาว	100,000	-	100,000	สป.	/	-	-	
3	โครงการประเพณีลอยกระทง	100,000	100,000	-	สป.	-	-	/	
4	โครงการภูไทยรำลึก	50,000	50,000	-	สป.	-	-	/	
5	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมในวัน สำคัญทางศาสนา	10,000	-	10,000	สป.	/	-	-	
6	โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	40,000	40,000	-	สป.	-	-	/	เปลี่ยนแปลงชื่อ โครงการ
7	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลใน ครอบครัว	20,000	-	-	กองสวัสดิการ สังคม	/	-	-	โอนลด 20,000
8	โครงการป้องกันและรณรงค์ต่อต้าน ยาเสพติด	5,000	-	-	สป.	-	-	/	โอนลด 5,000
9	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับ ประชาชน	30,000	-	-	กองสวัสดิการ สังคม	/	-	-	โอนลด 30,000
รวม 9 โครงการ		445,210	280,000	110,000					55,000

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน									
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการเตรียมความพร้อมก่อนวัย ผู้สูงอายุ	20,000	20,000	-	กองสวัสดิการ สังคม	-	-	/	
2	โครงการประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	50,000	50,000	-	กองสวัสดิการ สังคม	-	-	/	
3	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	30,000	25,085	-	กองสวัสดิการ สังคม	-	-	/	ยอดคงเหลือ ออนไลน์ 4,915
4	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,050,000	11,521,300	527,200	กองสวัสดิการ สังคม	-	-	/	ออนไลน์ 1,500
5	เบี้ยยังชีพความพิการ	4,363,200	3,883,000	480,200	กองสวัสดิการ สังคม.	-	-	/	
6	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	90,000	90000	-	กองสวัสดิการ สังคม	-	-	/	
7	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	40,000	40,000	-	สป.	-	-	/	
8	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	1,145,760	878,860	193,884	สป.	-	-	/	ผูกพัน 73,016
9	ค่าอาหารเสริม(นม)	1,088,607	701,294.50	319,886.96	สป.	-	-	/	ผูกพัน 67,425.54

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน (ต่อ)									
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
10	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	10,000	-	-	กองสาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	/	-	-	โอนลด 10,000
11	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	45,000	42,000	3,000	กองสาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	-	-	/	
12	โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และชิ้น ทะเบียนสัตว์	7,000	4,593	2,407	กองสาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	-	-	/	
รวม 12 โครงการ		18,939,567.00	17,256,132.50	1,526,577.96					156,856.54

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน									
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
-		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-					-

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง									
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เริ่มจากถนน คสล. ซอยหน้าบ้านนายปรีชา วิเศษสา บ้านดอนยาวใหญ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	300,600	-	600	กองช่าง	-	/	-	ผูกพัน 300,000
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เดิมสามแยก บ้านหนองแวงน้อย หมู่ ๗ ตำบลหนอง ลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	51,200	-	-	กองช่าง	-	/	-	ผูกพัน 51,200
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เริ่มจากถนน คสล.สายบ้านจำปาไปบ้านคำปู้ตา ถึง ถนน คสล. บ้านจำปา หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	280,400	270,000	10,400	กองช่าง	-	-	/	
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เริ่มจากถนน คสล.สายบ้านจำปาไปบ้านคำปู้ตา บ้าน จำปา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองลาด อำเภอ วาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	260,600	255,000	5,600	กองช่าง	-	-	/	
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เริ่มจาก ถนนลาดยาง สายวาริชภูมิ บ้านขาว ถึง ถนน คสล.เดิมบ้านจำปา หมู่ที่ ๕ ตำบล หนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	65,400	60,900	4,500	กองช่าง	-	-	/	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง (ต่อ)									
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เริ่มจากถนน คสล.เดิม (ถนนสายบ้านค้อไป บ้านเล่า) บ้านค้อ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	149,600	-	600	กองช่าง	-	/	-	ผูกพัน 149,000
7	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จ พร้อมฝापิด ภายในหมู่บ้านจำปาทอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร (เริ่มจากหน้าบ้านนางบุญหลาย มาตราช ถึงหน้าบ้านนายไสว จำศีล)	249,700	247,000	2,700	กองช่าง	-	-	/	
8	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จ พร้อมฝापิด ภายในหมู่บ้านจำปาทอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร (เริ่มจากหน้าบ้านนางสาว รัชดา สมนาม ถึง หน้าบ้านนายวาสนา พิมพ์เพ็ญ)	249,700	247,000	2,700	กองช่าง	-	-	/	
9	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จ พร้อมฝापิด ภายในหมู่บ้านดอนยาวน้อย หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร (เริ่มจากสามแยกซอย รพ.สต.ดอนยาวใหญ่ ถึงหน้าบ้านนางอมรรัตน์ ศิริบุญ)	290,000	287,000	3,000	กองช่าง	-	-	/	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง (ต่อ)									
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
10	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จพร้อมฝาทปิด ภายในหมู่บ้านหนองบก หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร(เริ่มจากหนองบก ถึงหน้าบ้านนางสาวอรไพลิน บุราณสาร)	497,000	494,000	3,000	กองช่าง	-	-	/	
11	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จพร้อมฝาทปิด ภายในหมู่บ้านหนองลาด หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร (เริ่มจากสี่แยกทางไปบ้านดงสวรรค์ ถึงหน้าบ้านนายศุภชัย วรจักร)	300,600	-	2,600	กองช่าง	-	/	-	ผูกพัน 298,000
12	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จพร้อมฝาทปิด ภายในหมู่บ้านหนองลาด หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร (เริ่มจากหน้าบ้านนายสุฤทธิ์ ไชย ถึง หน้าบ้านนายชานนท์ พรหมภักดี)	206,000	203,000	3,000	กองช่าง	-	-	/	
13	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จพร้อมฝาทปิด ภายในหมู่บ้านหนองลาด หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร(เริ่มจากถนนลาดยางสายวาริชภูมิบ้านขาว ถึงบริเวณหน้าวัดศรีบุญเรือง)	222,500	219,500	3,000	กองช่าง	-	-	/	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง (ต่อ)									
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
14	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหล่อสำเร็จพร้อมฝาทปิด ภายในหมู่บ้านหนองลาด หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร (เริ่มจากถนนลาดยางสายบ้านหนองลาดไปบ้านม่วงคัน ถึง บ้านนายจันท สุรินราช)	274,600	-	2,600	กองช่าง	-	/	-	ผูกพัน 272,000
15	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	311,400	-	1,400	กองช่าง	-	/	-	ผูกพัน 310,000
16	โครงการก่อสร้างอาคารปนสถานที่สาธารณสุขประโยชน์บ้านชาวบ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	490,000	-	490,000	กองช่าง	-	/	-	
17	โครงการปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองลาด ตำบลหนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร (หลังเก่า)	398,300	-	398,300	กองช่าง	-	/	-	
18	โครงการลงหินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบภายในหมู่บ้านจำปา หมู่ที่ ๕,๑๑ ตำบลหนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	163,000	162,500	500	กองช่าง	-	-	/	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง (ต่อ)									
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
19	โครงการวัน อปพร.	20,000	-	-	สป.	-	-	/	โอนลด 20,000
20	โครงการจัดทำแนว ป้องกันไฟฟ้า	10,000	9,900	100	สป.	-	-	/	
21	โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา	20,000	19,939	61	สป.	-	-	/	
22	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่	10,000	9,960	40	สป.	-	-	/	
23	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์	10,000	10,000	-	สป.	-	-	/	
24	โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาล ต.หนองลาด อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร	80,000	-	80,000	สป.	/	-	-	ดำเนินโครงการแล้ว แต่ไม่ได้เบิกจ่าย
25	โครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรม	10,000	9,996	4	สป.	-	-	/	
26	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานทั้งในและ นอกสถานที่ เทศบาลหนองลาด อำเภอ วาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	10,000	10,000	-	สป.	-	-	/	
รวม 26 โครงการ		4,930,600.00	2,515,695	1,014,705					1,400,200

การดำเนินการจัดหารายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 12 เดือน)

รายการครุภัณฑ์									
ลำดับ	รายการ	งบประมาณ ตั้งไว้	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	หอกกระจายข้าวไร่สายพร้อมค่าติดตั้ง ๑ จุด	๑๒๙,๐๐๐	๑๒๙,๐๐๐	-	สป.	-	-	/	รายการตั้งใหม่
รวมทั้งสิ้น 1 รายการ		๑๒๙,๐๐๐	๑๒๙,๐๐๐	-					

คิดเป็นร้อยละของรายการครุภัณฑ์ที่ดำเนินการจัดหา ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566- 30 กันยายน 2567) ดังนี้

$$1 \times 100 = 100$$

1